

Harmonogram

Datum zahájení harmonogramu od podpisu smlouvy objednavatelem.

1. Podání žádosti o připojení k distribuční soustavě ČEZ – 30 kalendářních dnů nabytí účinnosti Smlouvy
2. Technická prohlídka za účasti zástupců obou stran - 30 kalendářních dnů nabytí účinnosti Smlouvy
3. Zpracování návrhu FVE elektrárny, zpracování uživatelské dokumentace a dokumentace skutečného provedení - 60 kalendářních dnů nabytí účinnosti Smlouvy
4. Doprava a dodávka zařízení na místo plnění - 90 kalendářních dnů nabytí účinnosti Smlouvy
5. Montáž celého systému, zahrnující dodávku střídačů, fotovoltaických panelů, rozvaděčů, přípravu místa pro instalaci - 120 kalendářních dnů od předání zpracovaného a odsouhlaseného návrhu FVE – následné vystavení faktury na 60% díla
6. Provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí a měření všech prvků a jejich předání Objednateli - 30 kalendářních dnů od dokončení instalace
7. Podání žádosti o první paralelní připojení: max. do 10 kalendářních dnů po získání revize
8. Předání díla za účasti zástupců obou stran minimálně do 30.04.2025 a následné vystavení faktury na zbylých 40% díla

.....
Michal Jakub Gondek,
předseda představenstva